

1-3. 工事の計画

■打合せ確認事項

ヘーベルライト工事をスムーズに行うためには工事開始に先だって、設計者様、元請様は、ヘーベルライト販売店担当者と、詳細な打合せを行い、施工条件を互いに確認しあう必要があります。また、工事期間中や工事終了後も相互に変更点などの情報交換を行い、安全で確実な施工をお願いします。

打合せ・確認事項をした表にまとめました。

工事準備段階	立地条件	■道路状況 ■交通規制および許可関係 ■周囲の建物状況 など
	敷地条件	■敷地内の高低差や建物周囲の余地 ■材料の搬入、荷卸し、小運搬通路 ■材料置場や仮置場について など
	仮設条件	■足場、荷揚設備の設置、宿舍、下小屋、詰所などの必要性や配置 ■工事用電力や用水の有無、容量、配管 など
	安全管理	■安全管理の内容 ■労災保険の加入時期 など
	工事条件範囲	■契約条件、特殊条件の再確認 ■工事の範囲、別途工事 ■支給材や貸与される仮設設備 など
工事計画時	工期・納期	■工事着手、完了の月日 ■ヘーベルライトの納期、発注の期限 ■作業人員の確認 など
	鉄骨工事	■工作図のチェックと原寸検査の立合い ■下地材の適正配置 ■防錆工事など ヘーベルライト工事前に完了しておくべきことの確認、時期 など
施工図承認時	パネル仕様	■特殊条件の確認 ■割付けの確認 ■パネルの仕様に関する指示の確認 ■提出書類の必要性 など
	設計変更	■設計変更の有無、その範囲 ■設計図書や仕様書の内容のくい違い疑問点 など
	設備工事	■配線、配管 ■穴あけ、溝掘りなどの加工 ■補修 など
工事段取り時	施工手順	■墨出し、機器搬入の手順や時期 ■別途工事との関連 ■特殊条件の確認 ■工事の工程とその内容 など
	仕上げ工事	■シーリング工事、下地処理、防水工事、などについての再確認 など

■工事のポイント

ヘーベルライトの標準工事は、あらかじめ配置された下地にパネルを取り付け、パネル相互の目地にシーリング材を施す作業です。美しく、経済的な施工となる工事のポイントは下記になります。

■下地の適切な配置、出入りのない精度の高い取り付け

■無償貸与および支給いただくもの

- ・工事用の足場、脚立、養生シートなど
- ・材料の仮置き場など
- ・工事用電力、用水
- ・トイレなど

■工事終了後の残材処理

ヘーベルライト残材の後片づけは、通常、現場内の指定位置までです。